

OBRA:	Rua Lindolfo Assing (Antiga Rua Walter Baumann) - Santa Rosa de Lima/SC
ENDEREÇO:	Rua Lindolfo Assing - Santa Rosa de Lima/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO Engenheiro Civil CREA/SC - 10721-1
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	7.396,44	100,00% R\$ 7.396,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	2,67%	48.734,64	100,00% R\$ 48.734,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	15,28%	279.061,77	50,00% R\$ 139.530,88	50,00% R\$ 139.530,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	69,23%	1.264.358,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 632.179,34	50,00% R\$ 632.179,35	0,00% R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8,46%	154.481,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 92.689,15	40,00% R\$ 61.792,78
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,95%	72.175,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 72.175,38
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.826.208,85	10,71% R\$ 195.661,96	7,64% R\$ 139.530,89	34,62% R\$ 632.179,34	39,69% R\$ 724.868,50	7,34% R\$ 133.968,16
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.826.208,85	10,71% R\$ 195.661,96	18,35% R\$ 335.192,85	52,97% R\$ 967.372,19	92,66% R\$ 1.692.240,69	100,00% R\$ 1.826.208,85