



Obra
Rua Coberta Hemulth Baumann - Praça Central, Município de Santa Rosa de Lima/SC

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Iniciais	100,00%	100,00%		
		13.263,27	13.263,27		
2	Movimentação de Terra	100,00%	100,00%		
		7.560,15	7.560,15		
3	Infraestrutura	100,00%	100,00%		
		16.911,65	16.911,65		
4	Supraestrutura	100,00%	60,00%	40,00%	
		47.626,41	28.575,85	19.050,56	
5	Vedações	100,00%		100,00%	
		16.046,52		16.046,52	
6	Revestimentos	100,00%		100,00%	
		4.417,97		4.417,97	
7	Cobertura	100,00%		50,00%	50,00%
		68.384,52		34.192,26	34.192,26
8	Pintura	100,00%			100,00%
		15.471,09			15.471,09
9	Serviços complementares	100,00%			100,00%
		1.263,65			1.263,65
10	Instalações elétricas	100,00%		40,00%	60,00%
		7.821,01		3.128,40	4.692,61
11	Serviços finais	100,00%			100,00%
		450,03			450,03
Porcentagem			33,29%	38,57%	28,15%
Custo			66.310,92	76.835,72	56.069,64
Porcentagem Acumulado			33,29%	71,85%	100,0%
Custo Acumulado			66.310,91	143.146,63	199.216,27

CARLOS STÜEPP HEIDEMANN
Arquiteto e Urbanista - CAU/SC nº A195796-1