



Obra
BLOCO I - Complexo Escolar Santa Rosa de Lima

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		100.756.11	100.756.11					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		53.838.93	53.838.93					
3	ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		1.377.188.24	688.594.12	688.594.12				
4	VEDAÇÕES	100,00%			100,00%			
		192.527.70			192.527.70			
5	REVESTIMENTOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		229.832.81				114.916.41	114.916.41	
6	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		414.366.63					207.183.32	207.183.32
7	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		131.741.77			65.870.89	65.870.89		
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				50,00%	50,00%	
		225.665.85				112.832.93	112.832.93	
9	PINTURA	100,00%						100,00%
		172.339.21						172.339.21
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		100.028.73					50.014.37	50.014.37
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					50,00%	50,00%
		144.946.97					72.473.49	72.473.49
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	100,00%						100,00%
		40.669.31						40.669.31
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					50,00%	50,00%
		146.361.83					73.180.92	73.180.92
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		7.521.32						7.521.32
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99,97%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,67%
		192.330.12	32.042.20	32.042.20	32.042.20	32.042.20	32.042.20	32.061.43
Porcentagem			24,79%	20,41%	8,23%	9,23%	18,77%	18,57%
Custo			875.231,36	720.636,32	290.440,78	325.662,41	662.643,61	655.443,35
Porcentagem Acumulado			24,79%	45,21%	53,43%	62,66%	81,43%	100,0%
Custo Acumulado			875.231,35	1.595.867,67	1.886.308,45	2.211.970,87	2.874.614,47	3.530.115,53

Thayane de S. e Souza
Arquiteta